

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司 舒坪园区环保整改情况总结报告

为了加强园区环保管理，切实履行企业环保责任，实现各类污染物达标排放，保证分公司经济效益和社会效益协调发展。现将整改情况报告如下：

一、解决烟气中二氧化硫、氮氧化物达标排放整改完成情况

1、电站锅炉：

(1)2#锅炉前墙水冷壁管更新抽换 8 米工作已完成，省煤器技改中、低温段已完成，空预器更新已完成。

(2)2#锅炉中心筒技改已完成。

(3)2#锅炉水冷壁管喷涂 3.5 米已完成。

(4)2#锅炉 2 台冷渣机更新工作已完成。

(5)灰库楼梯完成了安全整改工作。

(6)输灰管技改工作完成。

(7)2#锅炉屋顶彩钢更新工作完成。

(8)2#锅炉年检、安全阀校验工作已完成。

(9)2#锅炉空预器护板、连通管更新工作已完成。

(10)2#锅炉风室顶部、炉膛耐磨浇注料工程已完成。

(11)2#锅炉一次风管、二次风管抽换工作已完成。

2、脱硫装置：

(1)对堵塞的石灰仓、硝石灰仓疏通工作已完成；

(2)完成损坏的各类仪器、仪表的更换工作；

(3)对堵塞的管道进行疏通工作。

二、解决烟气中黑度、烟尘达标排放

(1)静电除尘：2#静电除尘器四电场技改工作已完成，具备投运条件，完成对损坏的保温、彩钢进行恢复工作。。

(2)输灰系统：对损坏的管道进行更换。

三、解决舒坪园区外排废水 CI 达标排放

(1)完成对跑冒滴漏严重的设备进行更换维修工作。

(2)完成卤水净化废水回收沟道工程，清理卤灌下回收池淤泥。

(3)二号真空沸腾床已完成修建散水回收池工程；

(4)正在进行电站周边现场环境卫生的清理工作

(5)已完成露天堆放的渣盐的处置工作，利用现有工艺对渣盐进行化水回收减少雨天含盐废水外排。

四、解决三废堆放以及综合利用

(1)利用现有工艺对钙镁泥进行洗涤，达到水泥添加剂的指标要求，正在申请立项审批工作。

(2)目前与使用三废厂家富顺洪权免烧砖厂协商对煤灰煤渣钙镁泥进行深加工，由厂家投资建设已达成初步意向协议。

五、解决厂区环境卫生、厂容厂貌较差等问题

(1)厂区损坏的路道已完成修复工程；

(2)厂区老大门重新装修已完成；

- (3)防护区居民房屋已拆除并修建围墙;
- (4)电站汽机房外垮塌的堡坎修复已完成;
- (5)对环境卫生按区域落实到人头负责清扫工作。

我公司通过对电站设备设施的维护检修工程，使各类设备达到设计要求，确保环保验收工作顺利通过，废气废水达标排放。

特此报告

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

二〇一六年六月十六日

